



แบบสำรวจความพร้อมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เลขที่.....

บริษัท ดีเอกเตอร์-แอร์แคร์ จำกัด

ชื่อลูกค้า: เบอร์โทรศัพท์มือถือ:

วันที่ติดตั้ง:

หมายเหตุ: ผู้ประสานงาน ณ สถานที่ติดตั้งกรณีลูกค้าไม่อยู่ต้องมีผู้รับผิดชอบมีอำนาจในการตัดสินใจในการตรวจสอบรับงานเทียบเท่ากับลูกค้าทุกประการ

ผู้รับผิดชอบตัดสินใจแทนลูกค้าติดตั้ง: เบอร์โทรศัพท์:

1. ประเภทที่พัก

- ☐ บ้านเดี่ยว ชั้น ☐ อาคารพาณิชย์ ชั้น ☐ ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด ชั้น
- ☐ คอนโดมีเนียม ชั้นที่ (งดบริการวันเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) ติดตั้งได้ช่วงเวลา (ตามกฎหมายฯ อาคาร)
- ☐ อื่นๆ

2. ลักษณะ

- ☐ บ้านใหม่ ☐ มีมิเตอร์และระบบไฟ
- ☐ บ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือปรับปรุง ☐ ยังไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า (ระบบไฟยังไม่พร้อม)
- ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ

รายละเอียดต่าง ๆ ของพื้นที่ที่ติดตั้ง: (ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า)

3. ลักษณะการติดตั้ง

- ☐ ติดตั้งใหม่ ☐ รื้อเครื่องเก่า ไม่ติดตั้ง ติดตั้งเครื่องใหม่แทน ☐ งานย้ายจุดติดตั้ง (คาร์ร็อกอน+ค่าติดตั้งใหม่+ค่าล้างแอร์)

4. ประเภทเครื่องปรับอากาศ

- ☐ ระบบอินเวอร์เตอร์ ☐ ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์
- ☐ แบบติดผนัง Wall type ขนาด BTU. จำนวนติดตั้ง เครื่อง
- ☐ แบบแขวน/ตั้งพื้น Ceiling type ขนาด BTU. จำนวนติดตั้ง เครื่อง
- ☐ แบบติดฝ้าเพดาน Cassette Type ขนาด BTU. จำนวนติดตั้ง เครื่อง

5. ที่พักอาศัยใช้ระบบไฟฟ้า

- ☐ ไฟ 1 เฟส ☐ ไฟ 3 เฟส

6. ขนาดหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า

...../..... A. ☐ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม



7. บริเวณติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

☐ ได้เดินสายไฟทั้งไว้แล้ว ☐ ไม่มีสายไฟต้องเดินสายไฟใหม่(เป็นแบบเดินลอย)

8. ประเภทผนังติดตั้งคอยล์เย็น

☐ อิฐ ☐ ผนังเบา ☐ โกร่งเหล็ก ☐ ผนังไม้ ☐ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปรีแคส (Precast) ☐ อื่นๆ

9. ความสูงบริเวณติดตั้งคอยล์เย็น

☐ ไม่เกิน 3 เมตร ☐ 3-5 เมตร ☐ 5.1-8 เมตร

10. ประเภทห้องที่ติดตั้ง

☐ ห้องนอน ☐ ห้องนั่งเล่น ☐ ห้องรับแขก ☐ ห้องทานอาหาร ☐ ห้องทำงาน ☐ ห้องประชุม ☐ ห้องโถงสูง
เมตร ☐ อื่นๆ

11. ระยะระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เดินสายไฟ ท่อน้ำยา รางครอบท่อ

☐ ไม่เกิน 4 เมตร ☐ เกิน 4 เมตร ระยะ เมตร

12. ความสูงตำแหน่งคอยล์ร้อน

.....

13. จุดติดตั้งรองรับคอยล์ร้อน

☐ ติดตั้งบนพื้น (ข้ามไปข้อ 15.)

☐ ติดตั้งบนขาแขวน

14. ขาแขวนคอยล์ร้อน

☐ ต้องการขาแขวน

☐ ลูกค้ายอมรับไว้หน้างาน

15. ท่อน้ำยาแอร์ทองแดงพร้อมฉนวน

☐ ต้องการท่อน้ำยาแอร์

☐ ไม่ต้องการท่อน้ำยาแอร์

☐ ลูกค้ายอมรับไว้หน้างาน

หมายเหตุ:

- ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าเดินทาง 200 บาท ในกรณีที่แจ้งไม่ตรงกับงานจริง, หน่วยงานไม่สามารถติดตั้งได้, ลูกค้ายกเลิกก่อนหน้า 2 วัน, ติดต่อลูกค้าไม่ได้ในวันนัดหมาย
- กรณีที่มีนิติบุคคล หรือกฎระเบียบเฉพาะพื้นที่หน่วยงาน หรือต้องการวางเงินค้ำประกันกับทางนิติบุคคล ลูกค้านี้ต้องเป็นผู้ดำเนินการ
- ลูกค้านี้ต้องเตรียมสินค้า และหน่วยงานให้พร้อมสำหรับงานติดตั้ง
- กรณีสถานที่ติดตั้งมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ลงชื่อ

(พนักงานขาย/ช่างติดตั้ง)

ผู้ให้คำแนะนำ สอบถามหน้างานก่อนการติดตั้ง

ลงชื่อ

(ลูกค้า/ผู้ควบคุมงานติดตั้ง)

รับทราบเงื่อนไขและมาตรฐานงานบริการเรียบร้อยแล้ว





เงื่อนไขในการให้บริการ

บริษัท ดีเอกเตอร์-แอร์แคร์ จำกัด

1. ณ.วันที่ติดตั้ง ผู้ว่าจ้างต้องอยู่หน้างานและหรือให้ผู้ดูแลแทน ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ เทียบเท่าผู้ว่าจ้าง
2. ช่างจะทำการโทรคอนเฟิร์มนัดหมายงานติดตั้งก่อนล่วงหน้า 1-2 วัน และโทรก่อนถึงหน้างาน 1-3 ชั่วโมงและสินค้าต้องจัดส่งถึงบ้านลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3. ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งว่าหน้างานพร้อมติดตั้ง(ไม่เปิดสำรวจ) แต่เมื่อช่างเข้าหน้างานแล้วปรากฏว่าหน้างานไม่พร้อมทำการติดตั้ง หรือแจ้งยกเลิกในวันงาน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บค่าเดินทางกับลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 500 บาท/ครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการติดตั้ง ในพื้นที่สุวิสัยหรืออันตราย โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขของบริษัท
5. ขออนุญาตถ่ายรูปหน้างาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันการให้บริการโดยถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท

ขอบเขตการติดตั้ง

- อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้งใช้ตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น
- กรณีอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้งเกินจากที่กำหนด หรือไม่มีที่ระบุ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตารางราคาส่วนเพิ่ม
- เบรกเกอร์มาตรฐานยี่ห้อ Nano/Haco/National/Panasonic พร้อมกล่อง, สายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เท่านั้น
- กรณีมีการเจาะฉาบบเรียบ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเจาะในตำแหน่งที่ติดตั้ง (ไม่รวมงานเก็บผ้าและทาสี)
- ในกรณีที่ติดตั้งใหม่และต้องมีการเก็บสี ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหาสี ช่างจะไปวัดสีเฉพาะส่วนที่ติดตั้งเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความแตกต่างของสีใหม่เก่าในบริเวณที่ติดตั้ง)
- กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งบบริการ/ติดตั้ง กระจก, บล็อกแก้ว
- ในการเดินสายไฟหรือท่อชนิดต่างๆ จะเป็นลักษณะการเดินลอยเท่านั้น ไม่รับงานฝังผนัง และงดเดินสายไฟที่มีระยะเกินกว่า 30 เมตร
- กรณีเจาะผนังเพื่อเดินท่อน้ำยาแอร์ เฉพาะฟรี 1 รู กรณีหน้างานเจาะมากกว่า 1 รู จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการเจาะผนัง
- กรณีรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเก่า และติดตั้งเครื่องใหม่ จะไม่รับประกันสภาพเครื่องปรับอากาศตัวเก่า และความแตกต่างของสีที่จุดติดตั้ง
- กรณีหน้างานมีความสูงเกิน 3 เมตร จำเป็นต้องใช้นั่งร้าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการตั้งนั่งร้านตามจริง
- พื้นที่ปฏิบัติงานหน้างานควรเป็นแนวราบและมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-3 ตร.ม.
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินหรือส่วนลดใดๆ
- กรณีส่วนเกินที่ลูกค้าจัดหาเอง คิดค่าแรงติดตั้ง 50% ของราคาอุปกรณ์นั้นๆ
- กรณีอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่แนบมากับสินค้าและใช้ในการติดตั้งไม่คิดค่าแรง ราคาอุปกรณ์ที่เกินมาตรฐานข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การรับประกันการติดตั้ง

1. รับประกันงานติดตั้ง 365 วัน นับจากวันติดตั้ง
2. กรณีลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องเก่า รับประกันงานติดตั้ง 180 วัน นับจากวันติดตั้ง
3. การรับประกันเป็นการรับประกันงานติดตั้ง ไม่รวมถึงตัวสินค้าที่ติดตั้ง
4. ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ลูกค้าเซ็นรับมอบงานติดตั้งในเอกสารเรียบร้อยแล้วถือเป็นการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีลูกค้าตรวจรับ งานติดตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง/ย้ายจุดติดตั้ง ทางบริษัทฯ คิดค่าบริการตามราคามาตรฐาน
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่อุปกรณ์หรืออะไหล่เครื่องปรับอากาศเดิมที่เสีย หรืองดให้บริการกรณีต้องซ่อมก่อนติดตั้งปกติ หรือติดตั้งโดยไม่รับประกันตามเงื่อนไขตามปกติ



6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการที่ กรณีลูกค้าจ้างบุคคลภายนอกหรือแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติมงานของบริษัท การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที

- ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือแมลง หรือมีสัตว์เข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดความเสียหาย หรือแตกร้าว, การหลุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร
- ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขตามที่ระบุทุกประการ

วันนัดเข้าติดตั้ง:

ลงชื่อ

(ลูกค้าเซ็นรับทราบ)

ลงชื่อ

(พนักงานขาย/ช่างผู้ติดตั้ง)



ตารางอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง

เลขที่.....



บริษัท ดีเอกเตอร์-แอร์แคร์ จำกัด

ประเภทสินค้าที่ติดตั้ง (Spec/Model)	อุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้งไม่เกิน						
ประเภทสินค้าที่ติดตั้ง (Spec/Model)	สายไฟเมน เบรกเกอร์ + กล่อง VAF	สายไฟเชื่อม เย็น/ร้อน VAF/THW	สายดิน THW	ท่อน้ำทิ้ง PVC สีเทา (4m.)	ยางรอง 3 (4ชั้น)	ขาแขวน แบบทิ้ง	รางครอบ ท่อน้ำยา
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 1 (9,000-18,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x2.5 sq.mm. ยาว 4 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 2 (18,001-24,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x4.0 sq.mm. ยาว 4 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 3 (24,001-36,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x4.0 sq.mm. ยาว 4 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า 4 (13,000-24,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x4 sq.mm. ยาว 10 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า 5 (24,001-36,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x6 sq.mm. ยาว 10 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า 6 (36,001-60,000 BTU)	1 ชุด (3เฟส)	3x4 sq.mm. ยาว 10 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสีกี ศทาง 7 (13,000-24,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x4 sq.mm. ยาว 10 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสีกี ศทาง 8 (24,001-36,000 BTU)	1 ชุด (1เฟส)	3x6 sq.mm. ยาว 10 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบสีกี ศทาง 9 (36,001-60,000 BTU)	1 ชุด (3เฟส)	3x4 sq.mm. ยาว 10 m.	1x1.5 sq.mm. ยาว 4 m.	4หุน	1 ชุด		

www.dr-aircare.com, Mobile: +6663-808-9854, Email: Admin@dr-aircare.com, LINE OA: @801zryzc

Address: 2367/5 ซอยอ่อนนุช 37/1 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250



แบบฟอร์มตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เลขที่.....

บริษัท ดีเอกเตอร์-แอร์แคร์ จำกัด

ชื่อลูกค้า: โทร: วันที่ติดตั้ง:

สำรวจก่อนติดตั้ง

- ประเภทงานบริการ: ☐ ติดตั้งเครื่องใหม่ ☐ รื้อเครื่องเก่า ไม่ติดตั้ง ติดตั้งเครื่องใหม่แทน ☐ งานย้ายจุดติดตั้ง
(ค่ารื้อถอน+ค่าติดตั้งใหม่+ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ) ☐ รื้อถอนทิ้ง
- ประเภทเครื่องปรับอากาศ: ☐ แบบติดผนัง Wall type ☐ แบบแขวน/ตั้งพื้น Ceiling type ☐ แบบติดฝ้าเพดาน Cassette
Type ขนาด BTU. ☐ ระบบอินเวอร์เตอร์ ☐ ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์
- ที่พักอาศัยใช้ระบบไฟฟ้า: ☐ ไฟ 1 เฟส ☐ ไฟ 3 เฟส
- ขนาดหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า: A. ☐ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม
- ตำแหน่งติดตั้งคอยล์เย็น/ร้อน: ☐ ไม่เกิน 3 เมตร ☐ 3-5 เมตร ☐ 5.1-8 เมตร
- ประเภทห้องที่ติดตั้ง: ☐ ห้องนอน ☐ ห้องนั่งเล่น ☐ ห้องรับแขก ☐ ห้องทานอาหาร ☐ ห้องทำงาน ☐ ห้องประชุม
☐ ห้องโถงสูง เมตร ☐ อื่นๆ
- ขนาดของห้อง: กว้าง m. ยาว m. สูง m. ☐ เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ ☐ ไม่เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ
- ประเภทผนังติดตั้งคอยล์เย็น: ☐ อิฐ ☐ ผนังเบา ☐ โครงเหล็ก ☐ ผนังไม้ ☐ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปพรีแคส (Precast)
☐ อื่นๆ
- ตำแหน่งที่ลูกค้าระบุให้ติดตั้ง: ☐ ตำแหน่งติดตั้งเหมาะสม ☐ ตำแหน่งติดตั้งเหมาะสมต้องติดตั้งในตำแหน่งใหม่

ตรวจสอบ ก่อนติดตั้ง

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มากับเครื่องปรับอากาศ:
- แผ่นเพลทสำหรับติดตั้ง จำนวน แผ่น ☐ มีมาให้ ☐ มีมาให้แต่ไม่ครบ ☐ ไม่มีมาให้
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย จำนวน อัน ☐ มีมาให้ ☐ มีมาให้แต่ไม่ครบ ☐ ไม่มีมาให้
- แป้นเสียบรีโมทคอนโทรล จำนวน อัน ☐ มีมาให้ ☐ มีมาให้แต่ไม่ครบ ☐ ไม่มีมาให้
- ท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ยาว เมตร จำนวน เส้น ☐ มีมาให้ ☐ มีมาให้แต่ไม่ครบ ☐ ไม่มีมาให้
- ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องและอุปกรณ์ที่มากับเครื่อง:
☐ สภาพสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง ☐ ไม่สมบูรณ์เสียหาย ระบุ

ตรวจสอบงานติดตั้ง หลังการติดตั้ง

- ขนาดสายไฟ และเบรกเกอร์ เหมาะสมหรือไม่: ☐ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม ☐ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- ขั้วต่อสายขันแน่นหรือไม่: ☐ ขันแน่นหนา ☐ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- มีการแวกคัมเพื่อทำสัญญาณ: ☐ มีการแวกคัม นาที ☐ ไม่มีการแวกคัม



ตรวจสอบหลังการติดตั้ง ขณะเดินเครื่อง

อุณหภูมิลมกลับ °C อุณหภูมิลมจ่าย °C อุณหภูมิสภาพแวดล้อม °C ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ- การทำงานบานสวิง ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา: ☐ ทำงานปกติ ☐ ทำงานผิดปกติ- การทำงานของคอยล์เย็น: ☐ ทำงานปกติ ☐ ทำงานผิดปกติ- การทำงานของคอยล์ร้อน: ☐ ทำงานปกติ ☐ ทำงานผิดปกติ- ตรวจสอบการไหลของท่อน้ำทิ้ง/น้ำหยด: ☐ ทำงานปกติ ☐ ทำงานผิดปกติ- ตรวจสอบหารอยรั่วท่อน้ำยา เช่น จุดต่อท่อ/ชุดบานเฟี้ยว/วาล์วบริการ: ☐ ไม่มีการรั่วซึม ☐ มีการรั่วซึม วันนัดหมายแก้ไข

- แรงดันน้ำยาขณะเดินเครื่อง: PSI. กระแสเครื่องปรับอากาศ: A. แรงดันไฟฟ้า: V.

- ทำความสะอาดหน้างานหลังการติดตั้ง: ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย ☐ แก้ไขเรียบร้อย/พบความเสียหาย

หมายเหตุ:

ลงชื่อ

(.....)

ลูกค้าตรวจสอบรับงาน

ลงชื่อ

(.....)

ทีมช่างติดตั้งและตรวจสอบ

